

## 施設整備計画の事後評価について

令和元年度～令和4年度において実施した、伊万里中学校校舎の改築を完了したことから、学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）を行った。

### 1. 施設整備計画の名称

伊万里市公立学校等施設整備計画(伊万里中学校)

### 2. 計画期間

令和元年度～令和4年度（4年間）

（担当）

伊万里市教育委員会教育総務課

住所：佐賀県伊万里市立花町1355番地

電話：0955-23-2125

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和5年1月12日 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

令和4年度内に校舎建設及び改修が完成するかどうかを、目標の達成状況の評価指標とする。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。  
暗い印象だった旧校舎に比べ、新校舎はとても明るくなった等、生徒や職員からも好印象を得ているほか、構造上危険な校舎の解体についても完了し、安全・安心な教育環境の確保ができたと言える。  
一方で、トイレや手洗い等、設備に関する使用上の改善点も得ており、今後の施設整備の参考としたい。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

伊万里中学校の老朽化が著しく構造上危険な状態にある校舎の改築について、施設整備計画の計画期間内に事業を完了した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

## 6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

伊万里中学校の旧校舎について、計画期間中にとりこわしを完了した。