社会資本総合整備計画 事後評価書 令和05年09月20日

江ム只	个心口正用		4 🗎								Q 1H00 1 007 12	
計画の名称	伊万里市におけ	る2024年佐賀国スポ・	全障スポ開催に向けた都市	5公園の整備等【重	点】							
計画の期間	令和02年度	~ 令和03年度 (2	丰間)							重点配分対象の該当	0	
交付対象	伊万里市											
計画の目標	国見台公園は伊	万里市民のスポーツや健康	づくり活動の拠点であり、	令和6年度には国	ミスポーツ大会の	Dホッケー、軟式野球並	びに全国障害者スポーツ	ノ大会のフライングディ	スク競技の会場に決定している。	•		
	しかし、施設の	老朽化、時代のニーズに合:	りない施設が顕在化して ま	うり、中央競技団体:	からの指摘に伴う	5整備や各施設との連携	、 公園利用者の利便性向	可上を図るため一体的な	整備を行う。			
	また、これらの	整備を契機として、スポー	ソ振興、更なる健康増進を	E図る。								
全体事業費	費(百万円)	合計 (A + B + C + D)	780	А	780 B	0 C	0 [0	効果促進事業費の割合 C /	(A + B + C + D)	0 (%

	計画の成果目標(定量的指標)										
	定島的投煙の祖児値及び日煙値										
番号	定量的指標の定義及び算定式	当初現況値	中間目標値	最終目標値							
		平成30年度		令和4年度							
1	公園内の施設利用人数を112,362人/年(H30年度)から118,000人/年(R4年度)に増加			1							
	公園内の施設利用人数を112,362人/年(H30年度)から118,000人/年(R4年度)に増加	112362人 / 年	人/年	118000人 / 年							
	施設利用者数を測定する										
2	2 公園内の施設を利用したスポーツ合宿の利用人数を1,516人/年(H30年度)から1,600人/年(R4年度)に増加										
	公園内の施設を利用したスポーツ合宿の利用人数を1,516人/年(H30年度)から1,600人/年(R4年度)に増加	1516人 / 年	人/年	1600人/年							
	スポーツ合宿の利用人数を測定する										
		14.147.4.517.5.5.5	VICE AND THE STREET								
	備考等 個別施設計画を含む - 国土強靭化を含む - 定住自立圏を含む - 連携中枢都市圏を含む - 流域水循環計画を含む	- 地域再生計画を含む	- 避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供							
1											

A 基幹事業																		
	1	事業	地域	交付	直接		15 DI 1	1至미1つ	要素となる事業名	事業内容	市区町村名 /				(年度)		費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接	事業者	性別	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	R02	R03	R04	R05 R06	(百万円)	便益比	策定状況
!	1		実施する	ることによ	り期待	される効果												
	<u> </u>	備考																
都市公園・緑地等事	1	公園	一般	伊万里市	直接	伊万里市	-	-	都市公園事業(国見台公	野球場、球技場及び陸上競技	伊万里市					780	38.7	-
業	A12-001		'						園)	場等の改修								
!	ĺ				.1						-1						1	
!	1																	
!			\top		T	T	\top				小計	\top			$\overline{}$	780		
!																		
			\top	Τ	\top	$\overline{}$	\top	T	T	T	合計	\top		\neg		780	Г	\top
!	1	<u> </u>	'								<u> </u>					100	L	
	'	 																
	<u> </u>	-									T			$\overline{}$			Π	
	1	<u> </u>	'									$\perp \perp \perp$					<u> </u>	
!	1	<u> </u>																
!	<u> </u>			т——					Т		т					т	т	
1	1	<u> </u>										$\perp \perp$						
!	1	<u></u>																
	<u> </u>																	
1			<u> </u>															
	ĺ																	
	1						,											
1			T															
	ĺ					.1		1									1	
•	1																	
1			\top	T	T	T	\top					\top		\Box				
1	1																1	
1	1																	
	'																	

1 案件番号: 0000523847

	事後	評価
事後評価の実施体制、実施時期		
事後評価の実施体制		事後評価の実施時期
・伊万里市 教育委員会 スポーツ課		令和5年9月
		ハキのナオ
		公表の方法
		伊万里市ホームページ
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	回ったが、施設整備により利用者の利便性向_	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	・令和6年度に開催される国民スポーツ大会の 会場として整備が完了し、各競技のプレ大会を	ホッケー、軟式野球並びに全国障害者スポーツ大会のフライングディスク競技のを令和5年度に実施することができている。
特記事項 (今後の方針等)		
・ か周内にけ 他にも老朽化した施設	いいは代のニーブに合わない体製が健女しており) 今和6年度の国民フォーツナ会 全国障害者フォーツナ会終了後け 引き続き

・公園内には、他にも老朽化した施設や時代のニーズに合わない施設が健在しており、令和6年度の国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会終了後は、引き続き 、利用者の利便性向上を図るため、計画的な施設整備を進める。

目	目標値の達成状況										
番号	指標(略										
留写	目標値 /		目標値と実績値に差が出た要因								
	公園内旅	設利用者人数									
1	最 終 目標値	118000人 / 年	コロナ禍における大会等行事の延期、中止による施設利用人数の減少								
	天規但	90160人 / 年									
	公園内施	設を利用したスポーツ	合宿利用人数								
2	最 終 目標値	1600人 / 年	コロナ禍におけるスポーツ合宿利用者数の減少								
	最 終 実績値	738人 / 年									

1