

令和元年度 行政評価表:下水道施設課

| 【Plan】計画 / 【Do】実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | 【Check】評価 / 【Action】改善 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--|------------------|----|-------|----|------|-----|------------------|-----|--------------|----|------|----|-------|------|------------------------|---------|-------|-----------|--------|----------------|---|--------|--|------|-------------------------------|--------------|-------|--|
| 施策名 | 事業名 | 事業・取組概要 | 事業評価の活動指標(目標・実績) | | | | | | 事業評価の成果指標(目標・実績) | | | | | | H30年度 | R1年度 | | 事業成果の評価 | | 予算・コストの評価 | | 見直しの方向性(担当者評価) | | | | | | | | |
| | | | 指標名等 | | H30年度 | | R1年度 | | 指標名等 | | H30年度 | | R1年度 | | 決算額 | 予算額 | 決算額 | 成果向上 | 評価の理由 | コスト削減 | 評価の理由 | 1次評価(担当者評価) | | 2次評価 | | | | | | |
| | | | 指標 | 単位 | 目標 | 実績 | 達成率 | 目標 | 実績 | 達成率 | 指標 | 単位 | 目標 | 実績 | 達成率 | 目標 | 実績 | 達成率 | 千円 | 千円 | 千円 | 余地はあるか | 理由 | 余地はあるか | 理由 | 事業評価 | 評価の理由 | R3年度予算要求の方向性 | 所属長評価 | |
| 防災体制の整備 | 浸水対策事業 | 公共下水道の建設 浸水対策下水道事業 全体面積 A=1,526ha 認可面積 A=1,234ha 松島棚地区 ・浸水面積 A=29.5ha ・馬伏雨水幹線 L=1,080m ・排水ポンプ場 1箇所 ・調整池 1箇所 平成30年度は、雨水渠の整備を行い浸水被害を軽減する。 (繰越) | 雨水管渠整備延長 | m | - | - | - | 293 | 282 | 96% | 浸水被災回数(市道冠水) | 回 | - | - | - | 0 | 0 | 100% | - | 50,910 | 50,910 | 低 | ポンプ場については完了したが、常襲被害を軽減するためには、雨水渠の整備を早期に完了することである。 | なし | 設計では、市場単価や施工単価を採用し、工事については再生材の利用など経費削減に努めており、さらなる削減の余地はない。 | 完了 | 令和元年度(繰越)で当地区の浸水対策工事は完了予定である。 | 予算要求なし。 | 完了 | 計画の工事は、完了予定であるが引き続きポンプ場・雨水渠・調整池の維持管理並びに雨水ポンプ施設の更新事業を実施する必要がある。 |