

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）中間評価調書

都道府県名	佐賀県	事業実施主体	伊万里市	地域再生計画名	伊万里市「人がいきいきと活躍する幸せ実感のまちづくり計画」
計画期間	令和2年度～令和6年度	評価責任者	伊万里市 上下水道部長 峯 憲和		

①地域再生計画に記載した 数値目標の実現状況	指標		基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	中間目標の達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価	
	指標1	指標2	基準年度	年度	中間実績	基準年度	年度	中間実績		指標総数	達成数		
	農業集落排水施設の維持管理費	浄化槽設置区域での汚水処理人口普及率の向上	12,799千円	H30	11,772千円	R4	12,258千円	11,772千円	R6	×	2	1	基準値を541千円下回っており維持管理費の削減は進んでいるが、最終目標値まであと486千円の削減が必要である。近年の人件費や高熱水費の高騰している中、目標には達していないが、更新工事の効果は上がっている。
②事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価							
			計画	中間年度（R4）	最終実績見込み								
特別措置を適用して行う事業	農業集落排水施設機能強化対策事業		-	-	-	当初計画に対し、R4年工事完了から1年延長してR5年度完了の見込みで、これからも維持管理費の縮減に努めて行く。							
	浄化槽整備促進事業（設置数）		300基	176基	300基	当初計画に対し、設置数から見る進捗率は約60%と順調に推移しており、残り2カ年で100%達成できる見込みである。							
その他の事業													
計画外で独自に実施した事業	汚水処理場事業の普及啓蒙活動		下水道整備により健康で快適な生活環境が確保された「まち」を目指す			公共下水道区域及び農業集落排水区域における、未接続世帯へ接続促進の各戸訪問や浄化槽地区への設置促進チラシの配布を行った。また、汚水処理事業をPRするため、ケーブルテレビや市の広報誌等を活用しての情報発信を行った。							
③評価方法	中間評価委員会を開催し、中間目標値の実現状況に関する評価・検討等を行った。												
④中間評価の公表方法	伊万里市のホームページに掲載												
⑤計画全体の総合評価	<ul style="list-style-type: none"> 指標1については、中間目標値は達成できていないが、維持管理費は計画当初の基準値から下がっており、人件費や高熱水費の高騰している現状を考慮すると更新工事により一定の効果が出ていると考えられる。 指標2については、中間目標を達成しており計画通り事業が行われたと認められる。 総合評価としては、上記に記載のとおり一部未達成な指標があるものの、中間目標値の実現状況に関する評価を踏まえると概ね成果が出ていると認められる。 今後については、当初の計画通り農業集落排水施設の維持管理費の削減及び、浄化槽による汚水処理施設整備区域の普及率向上を図る。 												
⑥今後の方針等	中間評価結果の反映状況					有りの場合その具体的内容							
	地域再生計画の見直し（有・ <input checked="" type="radio"/> 無） 令和6年度交付金要望額への反映（有・ <input checked="" type="radio"/> 無） 有りの場合の増減額 千円												
⑦今後の方針等に対する対応													